



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale 52 del 13/02/2023

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004 – CIG 8522905BB1 - APPROVAZIONE SAL FINALE, SAL FINALE BIS (compensazione ex DL 50/2022 Decreto Aiuti), CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2bis, CON LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALLA DITTA TERRA.CON SRL DI POIRINO (TO)

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004 – CIG 8522905BB1 - APPROVAZIONE SAL FINALE, SAL FINALE BIS (compensazione ex DL 50/2022 Decreto Aiuti), CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2bis, CON LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALLA DITTA TERRA.CON SRL DI POIRINO (TO).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL 1° SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici". Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

PREMESSO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico e P.O. del III Settore, dipendente di ruolo del Comune di Valenza, nominato con determinazione dirigenziale n. 211/2020 del 07.05.2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2020 del 17.09.2020, esecutiva, con la quale fu approvato il Progetto esecutivo delle OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004;
- la determinazione dirigenziale n. 699/2020 del 15.12.2020, di approvazione della procedura a contrarre, con contestuale acquisizione del CIG 8522905BB1;
- la determinazione dirigenziale n. 127/2021 del 12.03.2021 con la quale al termine della procedura di gara fu approvata l'aggiudicazione alla ditta TERRA.CON S.R.L. con sede legale Strada Vecchia delle Poste, 142 – 10046 Poirino (TO) – C.F. e P.IVA 09093770015, per il ribasso percentuale del 23,23%, e, quindi, per l'importo di netti € 365.608,71, oneri di sicurezza compresi per € 3.205,08, oltre IVA 22% di € 80.433,92, e così per un totale di lordi € 446.042,63;

VISTO il contratto d'appalto Repertorio n. 14811/2021, stipulato con la succitata TERRA.CON srl in data 21.04.2021 (registrato in Alessandria Serie: 1T Numero: 4650 del 23.04.2021);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 296/2021 del 01.06.2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto di una parte delle opere all'impresa LERTA E C. srl, con sede legale Via Roma n. 1 – 15050 Fabbrica Curone (AL) – C.F. e P. IVA 01397270065;

DATO ATTO:

- che in data 28.06.2021, si è proceduto alla consegna dei lavori, come da relativo Verbale, agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018;
- che alla stessa data del 28.06.2021, contestualmente alla consegna, il Direttore dei lavori ha altresì accertato l'effettivo inizio dei lavori;
- che poiché l'Appaltatore non ha presentato la richiesta garanzia non si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che con determinazione dirigenziale n. 538/2021 del 01.10.2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 07.09.2021;
- che con determinazione dirigenziale n. 207/2022 del 08.04.2022 è stata approvata Perizia di variante modificativa in diminuzione nei limiti di legge;
- che con determinazione dirigenziale n. 212/2022 del 12.04.2022 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 06.04.2022;
- che il Direttore dei Lavori nel corso dell'appalto ha accordato una sospensione dei lavori di gg. 15 (vd Verbale di sospensione n. 1 del 06.08.2021 e Verbale di Ripresa dei Lavori n. 1 del 23.08.2021, agli atti del procedimento);
- che in data 06.07.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso Certificato di Ultimazione Lavori;

VISTI:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 FINALE a tutto il 06.07.2022, emesso in data 30.12.2022, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori geom. Enrico Bonabello, pervenuto al RUP in data 18.01.2023, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 06.07.2022 ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 355.017,52 oltre a quota di oneri per la sicurezza pari a € 3.205,08, oltre IVA di legge 22%;
- la Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 30.12.2022 (pervenuta al RUP in data 18.01.2023), dalla quale si rileva l'applicazione - ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto - delle penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori nella misura massima pari al 10% dell'importo contrattuale, e dunque pari a € 36.560,87;
- l'ammontare del Conto Finale che, a seguito dell'applicazione della succitata penale, risulta pari ad un valore negativo di € - 17.738,27;

VISTI

- il Decreto Legge n. 50/2022 del 17.05.2022 (cosiddetto "Decreto Aiuti"), recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, che all'art. 1-septies, prevede che per i materiali da costruzione che abbiano subito, nel 2° semestre dell'anno 2021, una variazione percentuale del prezzo superiore all'8% si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, con cui sono stati rilevati, nell'Allegato 1, i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021;
- il Decreto Legge n. 50/2022 del 17.05.2022 (cosiddetto "Decreto Aiuti"), recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"* con il quale, all'art. 26, la norma sulla compensazione dei prezzi è stata confermata per l'anno 2022;

DATO ATTO altresì:

- che in data 27.05.2022 l'appaltatore TERRA.CON S.R.L. ha trasmesso istanza di compensazione prezzi ai sensi dei succitati Decreto Legge n. 50/2022, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022
- che il RUP ha verificato la legittimità dell'istanza succitata e dunque l'applicazione della procedura di compensazione dei prezzi al contratto in oggetto;
- che il Direttore dei Lavori al fine della corretta applicazione della procedura di compensazione dei prezzi, in data 30.12.2022 ha emesso:
 - o un SAL Finale denominato "BIS", che riporta il nuovo importo delle lavorazioni eseguite nel corso dell'anno 2023, ed oggetto dei SAL n. 2 e n. 3 Finale, aggiornate al prezzario della Regione Piemonte pubblicato in data 31.07.2022;
 - o un Certificato di Pagamento 2bis "straordinario" che tiene conto: a) dei maggiori importi dovuti all'impresa ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 (pari a complessivi € 51.498,72); b) dell'importo negativo risultante dal Conto Finale (pari a € - 17.738,27);
 - o il Certificato di Regolare Esecuzione che attesta quale credito dell'impresa, a saldo di ogni prestazione e compensazione inerente l'appalto in oggetto, la somma di netti imponibili € 33.760,45, oltre IVA di legge 22%;

DATO ATTO infine che tutti i succitati documenti contabili sono stati sottoscritti senza riserva alcuna dal legale rappresentante della ditta TERRA.CON srl e vistati dal RUP in data 18.01.2023;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice TERRA.CON srl, verificata dal RUP, e attestata da DURC Numero Protocollo INPS_34584563 (scadenza validità 06.06.2023), agli atti del presente procedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2bis redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP arch. Lorenza Mussa alla data del 18.01.2023, dal quale risulta un credito di impresa di € 33.760,45, oltre IVA di legge 22%, al netto di:

- importo dei Certificati di Pagamento n. 1 e n. 2;
- penali;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 Finale, compresi gli elaborati contabili a corredo, il SAL Finale "BIS" inerente le compensazioni dei prezzi, il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la fattura n. 2 del 17.01.2023 emessa dall'impresa TERRA.CON S.R.L. con sede legale Strada Vecchia delle Poste, 142 – 10046 Poirino (TO) – C.F. e P.IVA 09093770015, per € 33.760,45, oltre IVA di legge 22% pari a € 7.427,30, per un importo complessivo lordo di € 41.187,75, ed acquisita al Protocollo con n. 2023/1178 in data 17.01.2023;

DATO ATTO che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati all'art. 5 del Contratto d'Appalto Rep. 14811/2021;

PRESO ATTO del QE finale redatto dal Direttore dei Lavori e agli atti della presente procedura;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora applicabili;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 12/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024"
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2022/2024" e s.m.i.;
- il Decreto Legge 13 dicembre 2022 G.U. Serie Generale n. 295 del 19-12-2022, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti locali al 31-03-2023";
- l'Art. 163 del D.Lgs n. 267/00 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e smi;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in particolare l'art. 1 comma 2 lettera a), così come modificato dall'Art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. 77/2021, convertito con legge n.108/2021;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 15/12/2016, esecutiva;
- il Regolamento su ordinamento, organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi, nonché il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 Finale con i relativi documenti contabili inerente OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004 - CIG 8522905BB1, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Enrico Bonabello, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 06 luglio 2022 ammontano, al netto del ribasso d'asta, a netti imponibili € 355.017,52 oltre a quota di oneri per la sicurezza pari a € 3.205,08, oltre IVA di legge 22%;
3. di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori geom. Enrico Bonabello dalla quale si rileva l'applicazione - ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto - delle penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori nella misura massima pari al 10% dell'importo contrattuale, e dunque pari a € 36.560,87;
4. di prendere atto che, per effetto dell'applicazione delle penali di cui al punto precedente del presente dispositivo, l'ammontare del Conto Finale risulta pari ad un valore negativo di € - 17.738,27, quale credito del Comune di Valenza;
5. di approvare il SAL Finale denominato "BIS", che riporta il nuovo importo delle lavorazioni eseguite nel corso dell'anno 2022, ed oggetto dei SAL n. 2 e n. 3 Finale, aggiornate al prezzario della Regione Piemonte pubblicato in data 31.07.2022, in applicazione delle norme per la compensazione dei prezzi come dettagliatamente illustrato in premessa;
6. di approvare conseguentemente il Certificato di pagamento n. 2bis dal quale - al netto degli importi dei Certificati di Pagamento n. 1 e n. 2, e delle penali di cui al Conto Finale - risulta un credito di impresa pari ad € 33.760,45, oltre IVA di legge 22%, oltre IVA di legge 22% pari a € 7.427,30, per un importo complessivo lordo di € 41.187,75;
7. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 41.187,75 è contenuta negli impegni assunti con Determinazione dirigenziale n. 699/2020 del 15.12.2020;
8. di liquidare pertanto, come da Certificato di Pagamento n. 2bis, alla ditta TERRA.CON S.R.L. con sede legale Strada Vecchia delle Poste, 142 – 10046 Poirino (TO) – C.F. e P.IVA 09093770015, la fattura n. 2 del 17.01.2023,

- acquisita al Protocollo con n. 2023/1178 in data 17.01.2023, di importo netto pari a € 33.760,45, oltre IVA di legge 22%, oltre IVA di legge 22% pari a € 7.427,30, per un importo complessivo lordo di € 41.187,75;
9. Di svincolare la polizza fidejussoria 2021/50/2607512 rilasciata in data 25.03.2021, dall'Istituto Assicurativo REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, Agenzia 126 Torino Porta Nuova, costituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e conseguentemente trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Gare ed Appalti che provvederà agli adempimenti relativi;
 10. Di trasmettere, il presente provvedimento, ai Servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda al relativo pagamento entro i termini di scadenza previsti nella fattura suddetta, compatibilmente con i tempi necessari all'erogazione delle somme da parte della Cassa DDPP;
 11. Di dare atto che la somma di € 128.912,51, risultante quale economia complessiva dalla contabilità finale rispetto all'importo del Quadro Economico di progetto, verrà utilizzata, mediante procedura di devoluzione mutuo CDP, per opere di manutenzione straordinaria di strade comunali oggetto di progettazione da parte dei tecnici del Servizio LL.PP. e Patrimonio;
 12. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) .
 13. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
 14. Di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti- sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'Art 23 del D.Lgs. 33/2013 e smi.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 52 del 13/02/2023

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO ANNO 2020 – CUP J67H19002480004 – CIG
8522905BB1 - APPROVAZIONE SAL FINALE, SAL FINALE BIS
(compensazione ex DL 50/2022 Decreto Aiuti), CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.
2bis, CON LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALLA DITTA
TERRA.CON SRL DI POIRINO (TO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 13/02/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario