



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 653 del 23/11/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI – CUP J67H22003360004 - CIG95252748C3. APPROVAZIONE SAL 2 PARI AL FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.G.F. srl di Casal Cermelli (AL) E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I° SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .
Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 536/2022 del 30/09/2022 il geom. Enrico Bonabello, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Valenza è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, mentre nel contempo è stato individuato quale progettista ing. Floriana Sottotetti, Istruttore Tecnico presso l'Ufficio Strade di codesto Comune;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2022 del 04/11/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto: "LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI – CUP J67H22003360004";
- la determinazione dirigenziale n. 687/2022 del 05/12/2022, esecutiva in pari data, ad oggetto "LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI – CUP J67H22003360004 CIG 95252748C3. DETERMINA A CONTRARRE" venne stabilito di avviare procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL n.76/2020 convertito in legge 11/09/2020 n.120, come modificato dal D.L. 31.03.2021 n. 77;
- la determinazione dirigenziale n. 129/2023 del 23/03/2023 con la quale al termine della procedura di gara fu approvata l'aggiudicazione alla ditta N.G.F. S.R.L. con sede legale Via Cavallari 5 – 15072 Casal Cermelli (AL) – C.F. e P.IVA 00170660062, per il ribasso percentuale del 8,50%, e, quindi, per l'importo di netti € 72.032,83, oneri di sicurezza compresi per € 2.594,26, oltre IVA 22% di € 15.847,22, e così per un totale di lordi € 87.880,05;

VISTO il contratto d'appalto Repertorio n. 2919/2023, stipulato con la succitata N.G.F. s.r.l. in data 05/05/2023 (registrato nell'apposito registro agli atti del Comune in data 11/05/2023);

DATO ATTO, come risulta dalla Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei lavori, ing. Floriana Sottotetti:

- che in data 09/06/2023 i lavori furono consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018;
- che, in accordo al tempo contrattuale di 90 gg. solari e consecutivi, i lavori dovevano concludersi entro il giorno 07/09/2023;
- che nel corso dei lavori è intervenuta una sospensione lavori n. 1, verbale in data 04/08/2023, lavori sospesi dal giorno 12/08/2023 e ripresi il 28/08/2023, per la durata complessiva di gg. n.16 solari e consecutivi;
- che a seguito della n.1 Sospensione dei lavori, il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 23/09/2023;
- che con determinazione dirigenziale n. 504/2023 fu approvata Perizia di Variante n.1 modificativa e suppletiva che, per effetto dei lavori aggiuntivi, eleva l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, a complessivi netti imponibili € 78.617,30, IVA 22% esclusa, di cui € 76.023,04 per i lavori ed € 2.594,26 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori, come risulta dal Certificato di Ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori, sono stati ultimati in data 22/09/2023;

RILEVATO che l'impresa non è ricorsa all'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 pari al FINALE a tutto il 26/09/2023, emesso in data 26/09/2023, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori ing. Floriana Sottotetti e dell'Impresa, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 26/09/2023 ammontano, al netto del ribasso d'asta, e compreso l'importo delle modifiche di cui a DD n. 504/2023, ad € 78.617,30 compresi a oneri per la sicurezza pari a € 2.594,26, oltre IVA di legge 22%;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Art. 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso e che a tal fine la lettera b) precisa che, per procedimenti in corso si intendono: "in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte".

VISTI altresì la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti del presente procedimento, redatti dalla Direzione Lavori in data 26/09/2023, sottoscritti dal Direttore dei lavori medesimo e dall'impresa appaltatrice e vistati dal RUP geom. Enrico Bonabello, dai quali si desume:

- che la ditta appaltatrice ha eseguito regolarmente i lavori in oggetto;
- che i lavori realizzati ammontano complessivamente ad € 78.617,30 compresi a oneri per la sicurezza pari a € 2.594,26, ed oltre IVA di legge 22%, come dal succitato SAL n. 2 Finale, importo corrispondente al credito dell'Impresa;
- che il credito dell'impresa a saldo del contratto citato in premessa, detratto il C.P. n. 1, ammonta ad imponibili netti € 28.517,32, oltre IVA di legge 22% (per € 6.273,81), per un importo complessivo lordo di € 34.791,13;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto validamente per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, tutti gli elaborati contabili di cui al SAL n. 2 Finale, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione succitato;

VISTA la fattura n. 49/P del 24/10/2023 emessa dall'impresa N.G.F. S.R.L. con sede legale Via Cavallari, 5 – 15072 Casal Cermelli (AL) – C.F. e P.IVA 00170660062, per € 28.517,32, oltre IVA di legge 22% (per € 6.273,81), per un importo complessivo lordo di € 34.791,13, ed acquisita al Protocollo con n. 2023/22087 in data 24/10/2023;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, verificata dal RUP, e attestata da DURC Numero Protocollo INAIL_39591726 (scadenza validità 10/11/2023), agli atti del presente procedimento;

ACQUISITA attestazione di congruità del cantiere emessa in data 11.10.2023 da Cassa Edile ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

DATO ATTO che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati all'art. 3 del Contratto d'Appalto Reg. SP n. 2919 in data 11/05/2023;

DATO ATTO che a seguito dell'emissione del CRE, il Quadro Economico finale risulta così articolato:

A	LAVORI STATO FINALE	IMPORTI
a.01	Importo lavori "A MISURA"	€ 76 023,04
a.02	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 2 594,26
TOTALE IMPORTO LAVORI compresi oneri sicurezza (punti a.1 + a.2)		€ 78 617,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.01	IVA sui lavori 22% (punto A)	€ 17 295,81
b.02	Spese tecniche per coord. sicurezza PROGETTAZIONE	€ 522,50
b.03	INARCASSA su spese tecniche 4% (punto b.02)_prg	€ 20,90
b.04	IVA su spese tecniche 22% (punti b.02+ b.03)_prg	€ 119,55
b.05	Spese tecniche per coord. sicurezza ESECUTIVA	€ 1 306,25
b.06	INARCASSA su spese tecniche 4% (punto b.05)	€ 52,25
b.07	IVA su spese tecniche 22% (punti b.05+ b.06)	€ 298,87

b.08	Accantonamento da fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (quota 20% del 2% di importo lavori)	€ 313,94
b.09	Accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (quota su 2% di importo lavori)	€ 1 130,16
b.10	CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
b.11	Arrotondamenti	€ 42,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 21 132,70
A + B	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO	€ 99 750,00

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 – Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Variazione di assestamento generale ex art. 175 c.8 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al bilancio di previsione finanziario e alla nota aggiornamento D.U.P. 2023/2025. Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D.lgs. n.267/2000 c.2 e s.m.i.- Stato attuazione programmi”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "I Variazione PEG 2023-2025. Approvazione".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- il D.Lgs 36/2023;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo”;

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 31/01/2023, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2023/2025 – Sezione PIAO;

per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte del presente provvedimento;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 pari al Finale con i relativi documenti contabili inerenti i LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI TRATTI DI STRADE COMUNALI – CUP J67H22003360004 - CIG95252748C3, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Floriana Sottotetti, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 26/09/2023 ammontano, al netto del ribasso d'asta, e compreso l'importo delle modifiche di cui a DD n. 504/2023, ad € 78.617,30 compresi a oneri per la sicurezza pari a € 2.594,26, oltre IVA di legge 22%;
3. di approvare altresì la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione CRE dai quali risulta un credito di impresa pari ad € 28.517,32 oltre IVA di legge 22%, per un importo complessivo lordo di € 34.791,13;
4. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 34.791,13 è contenuta:
 - per € 26.758,09 nell'impegno di spesa n. 2022/2417/2022/5 registrato con determinazione dirigenziale n. 129/2023 al Tit. 2 Art. 1 Missione 10 Programma 5 Cap. 21005204 SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSE;
 - per € 8.033,04 nell'impegno di spesa n. 2022/2417/2022/6 registrato con determinazione dirigenziale n. 504/2023 al Tit. 2 Art. 1 Missione 10 Programma 5 Cap. 21005204 SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE DIVERSE;
5. di autorizzare la liquidazione, alla ditta N.G.F. S.R.L. con sede legale Via Cavallari 5 – 15072 Casal Cermelli (AL) – C.F. e P.IVA 00170660062, della fattura n. 49/P del 24/10/2023, acquisita al Protocollo con n. 2023/22087 in data 24/10/2023, di importo netto pari a € 28.517,32, oltre IVA di legge 22% (per € 6.273,81), per un importo complessivo lordo di € 34.791,13;
6. di trasmettere, il presente provvedimento, ai servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda al pagamento della suddetta fattura;
7. di approvare il Quadro Economico Finale riportato in premessa;
8. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
9. Di svincolare la polizza fidejussoria n. 1980952, rilasciata dall'Istituto Assicurativo REVO INSURANCE S.P.A. - Agenzia di Genova – Cod. Agenzia 029, in data 27/04/2023, costituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e conseguentemente trasmettere il presente provvedimento all'Uffici Gare e Appalti che provvederà agli adempimenti relativi;
10. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
11. di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, di quanto segue il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione

Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 653 del 23/11/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI TRATTI DI STRADE
COMUNALI – CUP J67H22003360004 - CIG95252748C3.
APPROVAZIONE SAL 2 PARI AL FINALE E CRE CON RELATIVA
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA N.G.F. srl di Casal Cermelli
(AL) E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 23/11/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario