



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 76 del 14/02/2024

OGGETTO: D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio 2023 con Contributo Regione Piemonte: Azione C Riqualificazione sistemi di illuminazione pubblica del tessuto urbano afferente all'asse di Corso Garibaldi (2° tratto), Via Po, Piazza XXXI Martiri: revamping lanterne esistenti - CUP J65C22000020006 – CIG 9933216D25 - APPROVAZIONE SAL FINALE, CONTO FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO srl

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
 - il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .
- Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 228/2023 del 09.05.2023 con la quale l'arch. Lorenza Mussa - Funzionario P.O. Caposervizio LL.PP. - è stata individuata e nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché sono stati individuati quali progettisti e direttore dei lavori delle opere in argomento il geom. Cesare Cabiati e l'ing. Floriana Sottotetti entrambi Istruttori Tecnici dell'Ufficio Strade;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2023 del 12.05.2023 con la quale fu approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato Distretto Urbano del Commercio - Contributo Regione Piemonte. Azione I: *"Riqualficazione tratto di Viale della Repubblica entro perimetro DUC."* Azione C: *"Riqualficazione sistemi di illuminazione pubblica del tessuto urbano afferente all'asse di Corso Garibaldi (2° tratto), Via Po, Piazza XXXI Martiri: revamping lanterne esistenti"*. [CUP J65C22000020006];
- la determinazione dirigenziale n. 373/2023 del 30.06.2023, esecutiva in pari data, con la quale:
 - a - venne stabilito di avviare procedura di affidamento finalizzata all'affidamento stralcio unico dell'Azione C del DUC *"La città dell'Oro"* dell'intervento CUP J65C22000020006: D.U.C. Distretto Urbano del Commercio - Contributo Regione Piemonte *"Riqualficazione sistemi di illuminazione pubblica del tessuto urbano afferente all'asse di Corso Garibaldi (2° tratto), Via Po, Piazza XXXI Martiri: revamping lanterne esistenti"*, mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., e ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 50.155,00, compresi gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 inclusi, oltre IVA di legge, somma risultante dagli atti di progetto, agli atti del procedimento;
 - b - fu assunto l'impegno n. 2023/1336/2023/1 a copertura dell'importo complessivo di spesa per i lavori in oggetto, pari ad € 61.189,10, al Tit 2, Cap. 21005210 INTERVENTI PER VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROGETTO DUC con contributo della Regione Piemonte (cap. Entrata 4214/1)
- la determinazione dirigenziale n. 415/2023 del 01.08.2023, con la quale, a seguito di procedura di affidamento mediante affidamento diretto di cui ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO srl di Valenza (AL), C.F./P.IVA 02091490066, nr. REA della Camera Commercio di Alessandria e Asti REA AL-225753, Codice ATECO 43.21.01 con un ribasso offerto del 5,5% e, quindi, per l'importo di netti € 46.451,48, oltre oneri della sicurezza pari a € 1.000,00 per un totale imponibile di € 47.451,48, oltre IVA 22% (€ 10.439,33), per una spesa complessiva di € 57.890,81;

VISTO il contratto d'appalto redatto. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (Lettera d'Ordine Prot. n. 2023/16352 del 01.08.2023; Lettera di Accettazione Ordine Prot. n. 2023/16388 del 02.08.2023);

DATO ATTO:

- che in data 06.11.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ed hanno concretamente avuto inizio in pari data;
- che la durata contrattuale dei lavori era di gg 65 solari e consecutivi, e che pertanto la fine dei lavori era prevista per il giorno 09.01.2024;
- che non è intervenuta la liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non avendo l'impresa presentato la prevista polizza fideiussoria;
- che non sono stati emessi Stati di Avanzamento dei Lavori intermedi;
- che non sono intervenute sospensioni e/o proroghe dei lavori;
- che i lavori risultano ultimati in tempo utile, come attestato dal Direttore dei Lavori nel Certificato di ultimazione Lavori del 09.01.2024;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 09.01.2024, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori incaricato, ing. Floriana Sottotetti, Istruttore Tecnico del Servizio LL.PP., pervenuto via mail in data 08.02.2024 al RUP, corredato dalle firme autografe di Direttore dei Lavori e Impresa appaltatrice apposte in data 26.01.2024, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 09 gennaio ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 47.451,48 (compresi oneri della sicurezza per € 1.000,00), oltre IVA di legge 10%;

VISTI altresì la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, agli atti del presente procedimento, redatti dalla Direzione Lavori in data 26.01.2024, sottoscritti dal Direttore dei lavori medesimo e dall'impresa appaltatrice e visti dal RUP arch. Lorenza Mussa, dai quali si desume:

- che la ditta appaltatrice ha eseguito regolarmente i lavori in oggetto;
- che i lavori realizzati ammontano complessivamente ad € 47.451,48 compresi a oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00, ed oltre IVA di legge 22%, come dal succitato SAL Finale, importo corrispondente al credito dell'Impresa;
- che il credito dell'impresa a saldo del contratto citato in premessa ammonta perciò ad imponibili netti € 47.451,48, oltre IVA di legge 22% (€ 10.439,33), per una spesa complessiva di € 57.890,81, come da Certificato di pagamento finale, n. 1, agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto validamente per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, tutti gli elaborati contabili di cui al SAL n. 1 Finale, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione CRE succitato;

VISTA la fattura n. 0011/2024 emessa in data 08.02.2024 da LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO srl di Valenza (AL), C.F./P.IVA 02091490066, per € 47.451,48, oltre IVA 22% (€ 10.439,33), per una spesa complessiva di € 57.890,81, ed acquisita al Protocollo con n. 2024/3077 in data 08.02.2024;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO srl, verificata dal RUP, e attestata da DURC Numero Protocollo INAIL_40804669 (scadenza validità 15.02.2024), agli atti del presente procedimento;

DATO ATTO che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati nella Lettera di Accettazione Ordine acquisita al Prot. n. 2023/16388 del 02.08.2023;

DATO ATTO:

- che non si è reso necessario ricorrere alle somme accantonate nel quadro economico per eventuali imprevisti e/o lavorazioni complementari;
- che, dal momento che l'intervento è stato affidato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del Regolamento per la determinazione e ripartizione incentivi per funzioni tecniche approvato con Delibera di G.C. n. 54 del 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, valido al momento dell'avvio delle procedure di cui trattasi gli incentivi tecnici accantonati ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, non vengono liquidati e sono confluiti nella voce "Risparmi da ribassi d'asta ed economie" del QE finale;

DATO ATTO che, a seguito dell'emissione del CRE, il Quadro Economico finale risulta dunque così articolato:

A	IMPORTO LAVORI DA CONTO FINALE	
a.1	per lavori (esclusi oneri di sicurezza)	€ 46.451,48

a.2	oneri di sicurezza	€	1.000,00
A	Totale importo lavori eseguiti da Conto Finale (compresi oneri sicurezza)	€	47.451,48
B	Somme a disposizione		
b.1	IVA sui lavori (22%) (voce A)	€	10.439,33
b.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€	-
b.4	risparmi da ribassi d'asta e somme non impegnate	€	3.298,29
B	Totale somme a disposizione	€	13.737,62
	TOTALE GENERALE	€	61.189,10

FATTO RILEVARE che, relativamente al presente provvedimento, continua a trovare applicazione il D.lgs. 50/2016 e smi in quanto la procedura di affidamento dell'intervento di cui all'oggetto è stata avviata prima del 01/07/2023;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e smi - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026";

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 e smi;
- il D.Lgs 36/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. N. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO) ai sensi dell'Art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021 ;

per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte del presente provvedimento.
2. di approvare lo Stato Finale dei Lavori con i relativi documenti contabili inerente: D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio 2023 con Contributo Regione Piemonte: **Azione C** *"Riqualificazione sistemi di illuminazione pubblica del tessuto urbano afferente all'asse di Corso Garibaldi (2° tratto), Via Po, Piazza XXXI Martiri: revamping lanterne esistenti"* - CUP J65C22000020006 – CIG 9933216D25, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, ing. Floriana Sottotetti del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Valenza, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 09 gennaio 2024 ammontano, al netto del ribasso d'asta, a netti imponibili € 47.451,48 (compresi oneri della sicurezza per € 1.000,00), oltre IVA di legge 22%;
3. di approvare altresì la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione CRE dai quali risulta un credito di impresa pari ad € 47.451,48, oltre IVA di legge 22% (per € 10.439,33), per una spesa complessiva di € 57.890,81;
4. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 57.890,81 è contenuta nell'impegno di spesa n. 2023/1336/2023/1, assunto per l'intero importo del Quadro Economico in riferimento al CIG 9933216D25 per complessivi € 61.189,10, con determinazione dirigenziale n. 373/2023 in data 30.06.2023, ed è imputata al Tit. 2, Missione 10 Programma 5 Cap. 21005210 Art. 4 INTERVENTI PER VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROGETTO DUC (cap. Entrata 4214/1) CIG 9933216D25 - Azione C – Stralcio Unico;
5. di autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto come da Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, e di cui a fattura n. 0011/2024 emessa in data 08.02.2024 da LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO srl di Valenza (AL), C.F./P.IVA 02091490066, per € 47.451,48, oltre IVA 22% (€ 10.439,33), per una spesa complessiva di € 57.890,81, acquisita al Protocollo con n. 2024/3077 in data 08.02.2024;
6. Di approvare il Quadro Economico Finale riportato in premessa, dando atto che l'importo di € 3.298,29 (voce b.4 di tale QE) - costituisce "economia" da rendicontare alla Regione Piemonte;
7. di trasmettere, il presente provvedimento, ai Servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda ai relativi pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura;
8. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217) .
9. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
10. di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello Provvedimenti dei dirigenti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 76 del 14/02/2024

OGGETTO: D.U.C. - Distretto Urbano del Commercio 2023 con Contributo Regione Piemonte: Azione C Riqualificazione sistemi di illuminazione pubblica del tessuto urbano afferente all'asse di Corso Garibaldi (2° tratto), Via Po, Piazza XXXI Martiri: revamping lanterne esistenti - CUP J65C22000020006 – CIG 9933216D25 - APPROVAZIONE SAL FINALE, CONTO FINALE E CRE CON RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARIN di CATTARIN FABRIZIO srl

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 14/02/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario