



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale 630 del 14/11/2023

OGGETTO: PNRR - linea progettuale Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (linea di finanziamento Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139). OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004 - CIG 957954067C - APPROVAZIONE PROROGA TEMPO CONTRATTUALE



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali,

Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .
Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

PREMESSO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico e P.O. del 1° Settore, dipendente di ruolo del Comune di Valenza, nominato con determinazione dirigenziale n. 696/2022, nomina in seguito confermata anche ai sensi dell'art. 48 c. 2 del d.l. 77/2021, convertito in legge 108/2021;

RICHIAMATE integralmente:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo avente ad oggetto: "PNRR - linea progettuale "Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139"). OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL) CUP J68E18000070004 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO";
- la determinazione dirigenziale n. 790/2022 del 29.12.2022 con la quale, al termine della procedura di gara, fu approvata l'aggiudicazione alla ditta EDIL COSTRUCTA di Lo Iacono Antonio, con sede legale in Torino (TO) Via San Germano n.5/A – 10155 Torino (TO) – C.F. LCNNTN69E18F537B – P.IVA 09863500014, per l'importo di complessivi netti € 257.601,90, di cui oneri della sicurezza pari a € 15.203,49, oltre 10% IVA di legge e dunque per l'importo complessivo lordo di spesa pari a € 283.362,09;

VISTO il contratto d'appalto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta in forma digitale in data 08.05.2023, iscritta nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2937 in data 09.06.2023;

DATO ATTO:

- che in data 26.06.2023, si è proceduto alla consegna dei lavori, come da relativo Verbale, agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018 e dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che il Direttore dei lavori ha accertato l'effettivo inizio dei lavori alla data del 26.06.2023, contestualmente alla consegna;
- che per effetto di tale consegna definitiva, e considerati la durata di 150 gg. naturali e consecutivi previsti da contratto, il termine dei lavori cadeva il 22.11.2023;

CONSIDERATO:

- che con PEC prot. 2023/23134 del 08.11.2023 la ditta appaltatrice EDIL COSTRUCTA di Lo Iacono Antonio ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori a causa delle interferenze con le attività scolastiche rivelatesi più gravose di quanto previsto in progetto;
- che il RUP in data 08.11.2023, ns. Prot. n. 2023/23136, ha interpellato, via PEC, in merito alla legittimità della richiesta di proroga ed alla sua consistenza temporale, il Direttore dei Lavori incaricato, arch. Rossana Gallinotti, in servizio presso il Servizio LL.PP. e Patrimonio;
- che il succitato Direttore dei lavori, con propria PEC al RUP in pari data (ns. Prot. n. 2023/23352 del 09.11.2023), viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori e al loro andamento, verificato che la richiesta è pervenuta entro i termini utili previsti dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, ha espresso parere favorevole alla concessione della suddetta proroga del termine di fine lavori di complessivi, indicando in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi l'entità della proroga medesima;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Lorenza Mussa, in ordine alla concessione della proroga:

- a - ha ritenuto condivisibili le considerazioni espresse dal Direttore Lavori nel proprio parere del 08.11.2023;
- b - ha dato atto che le cause specificate nella richiesta di proroga non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;
- c - che l'effetto della proroga non confligge con i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dagli atti di attribuzione del contributo della Regione Piemonte con il quale l'intervento è interamente finanziato;
- d - ha dunque ritenuto di concedere una proroga di durata pari a 60 (sessanta) gg solari e consecutivi, per le motivazioni ivi argomentate;

ACCERTATO pertanto:

- che la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini compatibili con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate in base a quanto attestato dal Direttore dei lavori;
- che le cause della richiesta di proroga non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;

PRESO ATTO pertanto che, a seguito di tale proroga, i termini contrattuali di cui all'art. 3 del Contratto Reg. S.P. 2937 in data 09.06.2023 si intendono modificati in complessivi solari e consecutivi 210 giorni, e che pertanto la nuova data per dare ultimati i lavori è fissata al 21.01.2024;

PRESO ATTO che, l'Art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

RILEVATO che, relativamente al presente provvedimento, continua a trovare applicazione il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la procedura di affidamento dell'intervento di cui all'oggetto è stata avviata prima del 01/07/2023;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici", ed in particolare l'art. 107 comma 5;

VISTO il DM 49/2018 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il Regolamento su ordinamento, organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. N. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 31/01/2023, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2023/2025 – Sezione PIAO;

per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte del presente provvedimento.
2. Di approvare, per le motivazioni citate in narrativa, la proroga del tempo di esecuzione dei lavori di cui al Contratto iscritto nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2937 in data 09.06.2023, per un periodo pari a giorni 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;
3. Di prendere atto che la conseguente nuova data di ultimazione dei lavori viene stabilita in data 21.01.2024;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al RUP, al Direttore dei Lavori ed all'Appaltatore dei lavori in oggetto;
5. Di dare atto che la concessione della proroga non comporta modifiche contabili, e che pertanto il presente atto non ha valenza contabile;
6. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n. 217);
7. Di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
8. Di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*