



# Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC, Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo

Determinazione dirigenziale 313 del 01/06/2026

OGGETTO: Riqualficazione urbana area CO.IN.OR. zona D2 Comune di Valenza:  
Approvazione proroga tempo contrattuale.

---



## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL I SETTORE

### Visti:

- l'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2024 avente ad oggetto "Incarico di Dirigente del I Settore: Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Uffici per il digitale, Lavori Pubblici. Conferma delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione Datore di lavoro";

### Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27/05/2025 con la quale è stato approvato il progetto di

fattibilità tecnico-economica, comportante una spesa complessiva di progetto di € 560.000,00, che trova copertura per € 500.000,00 con contributo regionale, e € 60.000,00 con fondi dell'Ente, ai Capitoli 21005202/1 e 210055210/1 del Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027, come da quadro economico di progetto di cui alla Deliberazione di Giunta succitata;

- la Determina Dirigenziale n. 254 del 19/05/2025 con la quale si è accertato l'importo del contributo regionale di € 500.000,00, introitato al capitolo 4215 art. 1 "Fondo sviluppo e coesione R.P. COINOR" del Bilancio di Previsione 2025-2027 (acc. n. 2025/142/2025, n. 2025/145/2026 e n. 2025/146/2027);
- la Determinazione Dirigenziale n. 487 del 29/09/2025 e n. 527 del 21.10.2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana dell'area CO.IN.OR – CUP J66J24000030006;
- la Determinazione Dirigenziale n.18/2026, con la quale a seguito di trattativa diretta, art.50, comma 1 lett.a) del D.lgs.36/2023, sono stati affidati alla Società NEWTECH INFORMATICA SRL di Costigliole d'Asti (AT) , nell'ambito del progetto di che trattasi, lavori di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza;
- la Determinazione Dirigenziale n.36/2026, con la quale a seguito di trattativa diretta, art.50, comma 1 lett.a) del D.lgs.36/2023, sono stati affidati alla Società K.J. COSTRUZIONI SRL di Alessandria (AL), nell'ambito del progetto di che trattasi, lavori edili e arredo aree verdi;
- la Determinazione Dirigenziale n.73/2026, con la quale a seguito di trattativa diretta, art.50, comma 1 lett.a) del D.lgs.36/2023, sono stati affidati alla Società ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL di Bistagno (AL), nell'ambito del progetto di che trattasi, lavori di potenziamento dell'illuminazione stradale e parcheggi;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Dirigente del I Settore del Comune di Valenza, Ing. Marco Cavallera;

**Visti** i rispettivi contratti iscritti al Registro delle scritture Private dell'Ente:

- n.3224 del 03/03/2026 NEWTECH INFORMATICA SRL;
- n.3225 del 03/03/2026 K.J. COSTRUZIONI SRL;
- n.3239 del 23/03/2026 ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL;

**Considerato** che con comunicazione in data 29/05/2026, a protocollo dell'Ente n. 11556/2026, il Direttore Lavori della Società 3i Engineering Srl, ha chiesto una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni per ciascun contratto di cui sopra, giustificando il medesimo con il *ritardo approvvigionamento dei materiali, da non imputare alle imprese appaltanti* e comunicando che le *verifiche svolte dalla D.L. non hanno evidenziato condotte negligenti o ritardi organizzativi imputabili all'esecutore*;

**Rilevato** che il sottoscritto Dirigente, quale Responsabile unico del Progetto, ha ritenuto di accogliere la richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dal Direttore dei Lavori, precisando che:

- che la proroga richiesta non altera la natura del contratto né comporta variazioni dell'importo contrattuale;
- che l'effetto della proroga non confligge con i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dagli atti di attribuzione del contributo;
- che, infatti, il cronoprogramma dell'intervento, come comunicato alla Regione Piemonte nella relativa scheda progetto, prevede quale termine finale della fase di esecuzione dei lavori la data del 31 dicembre 2026, fermo restando il successivo svolgimento delle attività di collaudo;

**Visti**, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al suo art. 121, comma 8, e al suo Allegato II.14, che disciplinano, tra l'altro, l'esecuzione dei contratti pubblici e la concessione di proroghe del termine di ultimazione dei lavori in presenza di cause non imputabili all'esecutore;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'art. 16 «I dirigenti», comma 1, lett. f);

**Richiamate:**

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

**D E T E R M I N A**

1. di richiamare ed approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di autorizzare la proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori per un periodo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza originariamente prevista dai rispettivi contratti;
3. di dare atto che la proroga concessa non modifica il cronoprogramma generale dell'intervento finanziato e risulta compatibile con il termine finale di esecuzione previsto al 31 dicembre 2026;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore lavori e a ciascun appaltatore dei contratti richiamati nelle premesse;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta modifiche contabili e che il presente atto non ha valenza contabile;
6. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte del sottoscritto dirigente, del presente provvedimento, l'insussistenza delle situazioni di conflitto d'interesse previste dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi, avvisi di gara e procedure di affidamento" e, in elenco sottosezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", al fine del rispetto della normativa in tema di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013;

8. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.04.2015 all'oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come integrata da successiva Direttiva del Segretario Generale n. 1 - prot. n. 3090 - del 17/02/2016, in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, nonché dalla Direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative".

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.